

Số: /KLKT-SNNMT

Thanh Hóa, ngày tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA
Việc sử dụng đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ
và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa
của Công ty TNHH Hoàng Tuấn

Căn cứ quy định Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1980/TTr-MB ngày 30/10/2024 về ý kiến hướng dẫn việc xử lý các dự án không sử dụng đất, sử dụng đất chậm tiến độ, quy định của pháp luật đất đai năm 2024; Công văn số 18044/UBND-NN ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh về việc xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 19/01/2024; Quyết định số 581/QĐ-STNMT ngày 18/9/2024 (thay thế Quyết định số 113/QĐ-STNMT ngày 27/02/2024) của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) về Kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, gia hạn sử dụng đất do bất khả kháng và các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra ngày 07/3/2025, đối với việc sử dụng đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Hoàng Tuấn; xét đề nghị của Công ty TNHH Hoàng Tuấn tại Công văn số 09/BC-HT ngày 12/3/2025 về việc tình hình sử dụng đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo kết luận kiểm tra như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Về chủ trương đầu tư dự án

Công ty TNHH Hoàng Tuấn (sau đây gọi tắt là Công ty) được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 26/5/2017; được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 06/9/2023; theo đó dự án được chấp thuận điều chỉnh các nội dung như sau:

- Quy mô dự án:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư các hạng mục công trình trên phần diện tích đất 19.036,9 m² (gồm: 8.861m² thuộc khu A và 10.175,9 m² thuộc khu B) đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16/01/2019, gồm:

Khu A gồm các hạng mục công trình: Khu kinh doanh thương mại tổng hợp, 02 nhà nghỉ dưỡng 03 tầng loại 1, 10 nhà nghỉ dưỡng 03 tầng loại 2, 02 nhà chòi 01 tầng loại 1, 01 nhà chòi 01 tầng loại 2, 01 khu hạ tầng kỹ thuật 01 tầng và các hạng mục phụ trợ khác.

Khu B gồm các hạng mục công trình: Khách sạn, nhà dịch vụ - Massage - Karaoke, nhà hàng ăn uống cafe, nhà đón tiếp, 13 nhà nghỉ dưỡng, bể bơi có mái che loại 1, bể bơi có mái che loại 2, 02 nhà bảo vệ, nhà để xe và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác.

+ Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên phần diện tích còn lại của khu A (1.387,1 m²), gồm: Khu kinh doanh thương mại tổng hợp 2, cây xanh cảnh quan. (Quy mô các hạng mục công trình xây dựng cụ thể sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt)".

- Diện tích thực hiện dự án khoảng 20.029,6 m², gồm 02 khu: Khu A khoảng 10.080,6 m², khu B khoảng 9.949 m²".

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1 (đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16/01/2019, gồm: 8.693,9 m² đất thuộc khu A và toàn bộ diện tích khu B là 9.949 m²): Thực hiện theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Hoàng Tuấn gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại.

+ Giai đoạn 2 (đầu tư xây dựng hạng mục công trình trên phần diện tích còn lại của khu A là 1.387,1 m²): Hoàn thành, đưa vào hoạt động chậm nhất trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

2. Về việc thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án

Công ty được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 19.036,9 m² đất và thuê đất trả tiền hàng năm (giai đoạn 1) để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn, tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16/01/2019. Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 33/HĐTD ngày 18/02/2019; nhận bàn giao đất trên thực địa ngày 22/2/2019 và được Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số CR 075064 ngày 07/3/2019. Ngày 14/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 907/QĐ-UBND cho Công ty chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tuy nhiên đến nay chưa có Thông báo nộp tiền thuê đất nên chưa có cơ sở ký Hợp đồng thuê đất theo quy định.

3. Về nghĩa vụ tài chính

- Về nộp tiền thuê đất: Ngày 14/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 907/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Hoàng Tuấn chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Tuy nhiên, do việc Công ty phối hợp cung cấp hồ sơ, dự toán xây dựng đã thẩm tra của dự án làm

cơ sở xác định giá đất cụ thể, kiểm tra khái toán chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình chưa quy định suất vốn đầu tư thuộc dự án; mặt khác, khi Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, nhưng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp ban hành, do đó, Đơn vị tư vấn xác định giá đất gặp khó khăn trong việc thực hiện xác định giá đất. Hiện nay, Đơn vị tư vấn đang khẩn trương thực hiện các công việc để sớm hoàn thiện gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình duyệt theo quy định, làm cơ sở cho Công ty thực hiện. Do đến nay chưa Thông báo về việc nộp tiền thuê đất, nên Công ty chưa có cơ sở thực hiện việc nộp tiền thuê đất đối với dự án.

- Việc nộp tiền thuê đất bổ sung trong thời gian được gia hạn tiến độ: Công ty đã thực hiện nộp tiền thuê đất bổ sung trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo Thông báo số 4070/TB-CT ngày 31/5/2022, số tiền 317.536.000 đồng (*Có chứng từ nộp tiền kèm theo*).

4. Về sử dụng đất, đầu tư xây dựng

Công ty được Sở Xây dựng thẩm định Tổng mặt bằng xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Công văn số 4422/SXD-HĐXD ngày 7/8/2018; thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án tại Công văn số 2160/SXD-HĐXD ngày 27/4/2018; thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình tại Công văn số 4422/SXD-HĐXD ngày 07/8/2018; được UBND huyện Hoằng Hóa cấp Giấy phép xây dựng số 05/GPXD-SXD ngày 31/01/2019.

Tiến độ thực hiện theo Quyết định số 1717/QĐ- UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, thời gian thực hiện là 24 tháng: Khởi công xây dựng tháng 11/2017, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động tháng 12/2019; Tuy nhiên, khi xin thuê đất giai đoạn 1, Công ty đăng ký thời gian thực hiện là 12 tháng tại Quyết định đầu tư xây dựng số 18/QĐ-HT ngày 18/10/2018 (nộp kèm hồ sơ): Khởi công tháng 1/2019, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2019.

Công ty được nhận bàn giao đất trên thực địa ngày 22/02/2019, do đó đến ngày 22/02/2020, Công ty phải hoàn thành đầu tư đưa giai đoạn 1 vào hoạt động.

Tại Báo cáo số 54/BC-STNMT ngày 10/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác định Công ty đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, thuộc trường hợp vi phạm pháp luật đất đai (theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013).

Ngày 25/5/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1801/QĐ-UBND cho Công ty được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án; thời gian gia hạn đến ngày 25/5/2024.

Theo Tổng mặt bằng xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 30/01/2024, diện tích thuê đất giai đoạn 1 là 19.036,9 m² gồm 02 khu A và B:

+ Khu A: 02 Khu kinh doanh thương mại tổng hợp, mỗi khu 03 tầng (ký hiệu A1, A2); 02 Nhà nghỉ dưỡng loại 1, chiều cao 03 tầng (ký hiệu A2); 10 Nhà nghỉ dưỡng loại 2, chiều cao 3 tầng (ký hiệu A3); 02 Nhà chòi loại 1 (ký hiệu

A4); Nhà chòi loại 2 (ký hiệu A5); Khu hạ tầng kỹ thuật: Nhà bơm, Bể chứa nước PCCC (ký hiệu A6); Bể ngầm xử lý nước thải (ký hiệu A7); Bãi đỗ xe (ký hiệu P).

+ Khu B: Khách sạn 9 tầng (ký hiệu B1); Nhà dịch vụ - massage - karaoke, 3 tầng (ký hiệu B2); Nhà hàng ăn uống café, 3 tầng (ký hiệu B3); Nhà đón tiếp, 2 tầng (ký hiệu B4); 13 Nhà nghỉ dưỡng, 3 tầng (ký hiệu B5); 02 Bể bơi có mái che (ký hiệu B6); 02 Nhà bảo vệ (ký hiệu B7); Nhà để xe có mái di động (ký hiệu B8); Khu hạ tầng kỹ thuật: Nhà bơm, khu thay đồ (ký hiệu B9); Bãi đỗ xe (ký hiệu P).

Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận: Toàn bộ khu đất đã được Công ty san lấp mặt bằng và xây phần móng của tường rào.

Như vậy, đã hết thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, Công ty vẫn chưa đầu tư hoàn thành dự án theo Tổng mặt bằng xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 30/01/2024.

5. Xem xét về thời gian dự án bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid19

Tại Văn bản số 09/BC-HT ngày 12/3/2025, Công ty TNHH Hoàng Tuấn báo cáo về tình hình sử dụng đất thực hiện dự án và nguyên nhân dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành dự án là do ảnh hưởng bất khả kháng của dịch bệnh Covid 19. Vì vậy, Công ty đề nghị được xem xét trừ khoảng thời gian dự án bị ảnh hưởng bất khả kháng của dịch bệnh Covid 19 đến tiến độ thực hiện dự án.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 254 Luật Đất đai năm 2024: *a) Trường hợp chưa có quyết định thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 81 của Luật này*". Hiện nay, dự án trên chưa thuộc trường hợp có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, do đó Công ty được xem xét thời gian ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid19 theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ thì thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian không sử dụng đất và thời gian chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

Tại Công văn số 18044/ UBND-NN ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh đã xác định thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh là **từ ngày 23/01/2020 đến ngày 14/4/2022**.

Đến nay, dự án của Công ty TNHH Hoàng Tuấn đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng nhưng chưa được xem xét gia hạn trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật đất đai. Do đó, việc xem xét không tính khoảng thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid 19 đến tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Hoàng Tuấn là phù hợp

với quy định của pháp luật đất đai; thẩm quyền xem xét quyết định là Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1980/TTr-MB ngày 30/10/2024 về hướng dẫn xử lý các dự án không sử dụng đất, sử dụng đất chậm tiến độ. Đối chiếu thời gian ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh với các khoảng thời gian thực hiện dự án của Công ty TNHH Hoàng Tuấn, cho thấy:

- Giai đoạn đầu tư thực hiện dự án: từ ngày 22/02/2019 (sau khi nhận bàn giao đất trên thực địa) đến ngày 22/02/2020 Công ty phải hoàn thành dự án: Giai đoạn này có khoảng thời gian **01 tháng** (từ ngày 23/01/2020 đến ngày 22/2/2020) dự án của Công ty bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh.

- Giai đoạn chậm tiến độ nhưng chưa quá 24 tháng: Từ ngày 22/02/2020 Công ty phải hoàn thành dự án đến ngày 22/02/2022: Giai đoạn này có khoảng thời gian **24 tháng** dự án của Công ty bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh.

- Giai đoạn UBND tỉnh có Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 22/5/2022 gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để Công ty hoàn thành dự án: Giai đoạn này dự án không bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh.

Tổng thời gian dự án của Công ty TNHH Hoàng Tuấn bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là **25 tháng**. Thời gian bất khả kháng sẽ được áp dụng tiếp nối tính từ ngày **22/5/2024** (ngày hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng) + **25 tháng**, dẫn đến thời điểm Công ty TNHH Hoàng Tuấn phải hoàn thành dự án là **ngày 22/6/2026**.

Như vậy, nếu được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý trừ (không tính) khoảng thời gian 25 tháng dự án của Công ty bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến tiến độ thực hiện dự án thì thời điểm Công ty TNHH Hoàng Tuấn phải hoàn thành dự án được xác định lại là **ngày 22/6/2026**.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Căn cứ vào hồ sơ hiện có và kết quả kiểm tra thực tế tại đơn vị, đối chiếu với các quy định pháp luật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận như sau:

- Việc sử dụng đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Hoàng Tuấn thuộc trường hợp vi phạm pháp luật đất đai (do chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng), đã được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 25/5/2022; thời gian gia hạn đến ngày 25/5/2024. Công ty đã nộp tiền thuê đất trong thời

gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng. Tuy nhiên, đến nay, Công ty vẫn chưa đầu tư hoàn thành đầu tư dự án theo Tổng mặt bằng được duyệt.

- Theo quy định pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 254 Luật Đất đai năm 2024; khoản 8 và khoản 9 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ; Công văn số 1980/TTr-MB ngày 30/10/2024 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 18044/UBND-NN ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh và tình hình thực tế triển khai dự án: Đến nay, dự án của Công ty TNHH Hoàng Tuấn đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng nhưng chưa được xem xét gia hạn trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật đất đai. Do đó, việc xem xét không tính khoảng thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid 19 đối với dự án của Công ty TNHH Hoàng Tuấn là có cơ sở.

Trong thời gian Công ty TNHH Hoàng Tuấn đầu tư thực hiện dự án và thời gian chậm tiến độ sử dụng đất, thì có khoảng thời gian 25 tháng, dự án của Công ty bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do đại dịch Covid19. Vì vậy, nếu được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tính thêm thời gian vào tiến độ sử dụng đất của dự án tương ứng với thời gian dự án bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do đại dịch Covid19 (là 25 tháng) thì thời điểm Công ty phải hoàn thành thực hiện dự án được xác định lại là ngày 22/6/2026 (ngày hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng là ngày 22/5/2024 + 25 tháng). Hết **ngày 22/6/2026**, nếu Công ty chưa hoàn thành dự án, sẽ thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật đất đai 2024.

2. Kiến nghị

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1980/TTr-MB ngày 30/10/2024 và các quy định của pháp luật có liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:

(1) Đồng ý không tính vào tiến độ sử dụng đất và thời gian chậm tiến độ sử dụng đất của dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Hoàng Tuấn khoảng thời gian 25 tháng. *Lý do: Khoảng thời gian này dự án bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh.*

(2) Cộng thêm thời gian 25 tháng vào tiến độ sử dụng đất của dự án, thời điểm tính từ ngày 22/5/2024 (ngày hết thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng). Như vậy thời điểm Công ty phải hoàn thành dự án là ngày 22/6/2026.

(3) Yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Tuấn khẩn trương đầu tư các hạng mục công trình của dự án theo Tổng mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt để sớm hoàn thành dự án. Nếu đến hết ngày 22/6/2026, dự án chưa hoàn thành sẽ thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024.

(4) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Chi cục Thuế khu vực X, UBND huyện Hoàng Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Hoàng Tuấn.

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc sử dụng đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa của Công ty TNHH Hoàng Tuấn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);
- Thanh tra tỉnh
- UBND huyện Hoàng Hóa
- UBND xã Hoàng Tiến (t/hiện);
- Công ty TNHH Hoàng Tuấn
- Phòng QLDD (để theo dõi);
- TTDLTTNN&MT (Đăng Website Sở);
- Lưu: VT, hồ sơ TTS.

GIÁM ĐỐC



Cao Văn Cường